

INFORME PRIMER SEMESTRE 2022  
PRIORIZACION INICIATIVAS EN CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN  
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

1. GENERALIDADES.

Una de las herramientas para generar desarrollo en la Región, es la de acordar Convenios de Programación con los distintos Ministerios que ejecutan recursos sectoriales de grandes montos en la Región de Antofagasta (Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud; y Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre otros) que, en sus respectivos ámbitos de competencia, para la disminución de brechas o mejoras en los servicios que se entregan a la comunidad, demoraría mucho más tiempo realizando esa labor por si mismos que conviniendo con el Gobierno Regional, carteras de proyectos o inversiones por montos mayores que permitan brindar dichas soluciones ampliando coberturas y disminuyendo los plazos, al comparar la ejecución mediante una sola fuente de financiamiento siguiendo la tendencia histórica.

Como referencias exitosas de este mecanismo de trabajo, podemos citar la dotación de una renovada red de salud regional que por muchas décadas estuvo prestando servicios con la misma infraestructura: la reposición de los Hospitales de Antofagasta, Calama y Tocopilla, junto al Centro Oncológico interregional del norte de Chile son un ejemplo. Otra lección exitosa fue dotar a las ciudades costeras de vías de contención aluvional, para la mitigación de desastres aluvionales y evacuación de aguas lluvias, que producto del cambio climático, han permitido salvar vidas ante eventos catastróficos como el ocurrido el año 2015 en la ciudad de Taltal, mismo que lamentablemente en la hermana ciudad de Chañaral dejó 31 víctimas fatales, 16 desaparecidos y 16 mil damnificados al no contar con esta infraestructura.

Además, este ejercicio regional ha podido garantizar en diferentes años una base de ejecución presupuestaria fiscal, permitiendo cumplir felizmente con los compromisos de financiamiento que otorga el nivel central de la nación, con el valioso aditivo de absorción de mano de obra, encadenamiento productivo local y fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales en la región.

2. CONVENIOS DE PROGRAMACION VIGENTES AÑO 2022.

El año 2022, encuentra a la región de Antofagasta, con el desarrollo de los 5 siguientes Convenios de Programación:

- "INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027" Servicio de Salud de Antofagasta. Ministerio de Salud.
- "MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA" 2017-2023. Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

- “CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 – 2026” Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
- “MAS VIVIENDAS Y MEJORES BARRIOS PARA LA REGION DE ANTOFAGASTA” 2015-2023. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- “REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHICULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2025” Carabineros de Chile.

Junto a esta batería de inversiones que se encuentran en pleno desarrollo, debemos citar el proceso de cierre del Convenio: "Mitigación de Desastres Aluvionales y Evacuación de Aguas Lluvias, Región de Antofagasta 2015-2020". Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y las gestiones de avance para el futuro “CONVENIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RURAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA”, con Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

Con la finalidad de mejorar la información disponible de esta trascendente tarea, es que se elabora este informe para una correcta toma de decisiones por parte del Gobierno Regional a través de su Consejo Regional que representan a las comunidades de la región.

Para una mejor comprensión de las dinámicas financieras, de aprobación de proyectos, licitaciones y otras, que afectan al desarrollo de estas inversiones plurianuales, detallaremos el estado de avance de cada uno de ellos.

**2.1** En el **área de la Salud** el Convenio de Programación “**INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027**” gestionado por el Servicio de Salud de Antofagasta, con financiamiento del Ministerio de Salud.

Fue aprobado por acuerdo CORE, en sesión ordinaria N° 666, de fecha 09-10-2020. El monto total alcanza la suma de M\$ 138.180.214 (moneda 2020) y está dividido en ocho etapas anuales de ejecución presupuestaria, distribuidos en los siguientes montos:

|                          | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MINSAL M\$</b>        | 2.369.530        | 1.537.028        | 3.850.000         | 10.094.000        | 20.243.000        | 28.026.500        | 16.597.000        | 12.810.000        |
| <b>GORE M\$</b>          | 0                | 1.005.454        | 10.381.802        | 9.989.000         | 9.959.492         | 7.016.626         | 4.300.782         | 0                 |
| <b>TOTAL GENERAL M\$</b> | <b>2.369.530</b> | <b>2.542.482</b> | <b>14.231.802</b> | <b>20.083.000</b> | <b>30.202.492</b> | <b>35.043.126</b> | <b>20.897.782</b> | <b>12.810.000</b> |

En términos generales el Ministerio de Salud financia la suma de M\$ 95.527.058 (69%) y por su parte el Gobierno Regional aporta la suma de M\$ 42.653.156 (31%):

| FUENTE FINANCIERA                       | MONTO EN M\$       | % DEL APORTE |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| Ministerio de Salud (SECTORIAL)         | 95.527.058         | 69           |
| Gobierno Regional de Antofagasta (FNDR) | 42.653.156         | 31           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>138.180.214</b> | <b>100 %</b> |

Por tratarse de una planificación de mediano y largo plazo, se entenderá como un Convenio flexible en la definición de sus prioridades, para ello se designa una Comisión Evaluadora y de seguimiento. Esta Comisión Evaluadora se reunirá al menos semestralmente, invitando a los actores que estimen pertinente para realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo del Convenio, resolviendo los problemas de interpretación que se pudieran generar en su aplicación. Esta Comisión vela porque se emita el informe de seguimiento semestral del estado de avance del Convenio.

| Periodo Convenio programación infraestructura Salud 2020-2027 |                |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Comprende un total de:                                        | 58 Proyectos   |                                  |                                    |
| Divididos en etapas de iniciativas:                           | N° Iniciativas | Iniciativas financiadas por FNDR | Iniciativas financiadas por Minsal |
|                                                               | 84             | 54                               | 30                                 |
| Considerando:                                                 | %              | TOTAL                            | Tipo Financiamiento                |
|                                                               | 31%            | 42.653.155.800                   | Inversión regional                 |
|                                                               | 69%            | 95.527.058.042                   | Inversión Minsal                   |
| MONTO TOTAL: 138.180.213.842                                  |                |                                  |                                    |

Los montos y plazos son referenciales, por lo que podrán variar según los requerimientos de los proyectos y sin perjuicio de procedimientos de reajustabilidad que corresponda. Igualmente, el desembolso anual podrá sufrir cambios, en atención a las necesidades de los proyectos y al monto de recursos que anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público haya aprobado para el respectivo ítem de gasto. Se podrán reasignar recursos entre los 58 proyectos en distintas etapas. Las posibles modificaciones a los montos señalados para cada uno de los proyectos serán absorbidas por la institución que lo financia hasta un máximo de un 10%.

**SITUACION ACTUAL.** Actualmente el Convenio no ha concluido la etapa de formalización, faltando el Decreto del Ministerio de Salud totalmente tramitado en las instancias pertinentes para ser considerado en los presupuestos públicos futuros. No obstante, lo anterior el desarrollo de las iniciativas consideradas en el Convenio prosiguen y se encuentra priorizada un proyecto:

| CODIGO BIP DEFINITIVO | Región      | Servicio de Salud | FINANCIAMIENTO | Proyecto                                                | CLASIFICACION FINAL | ETAPA     | OBSERVACIONES                         |
|-----------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|
| 40022024              | Antofagasta | Antofagasta       | FNDR           | Conservación Centro Oncológico Antofagasta (TECHUMBRES) | CENTRO ONCOLOGICO   | Ejecución | PRIORIZADO POR EL CORE DICIEMBRE 2021 |

**2.2** En el área del desarrollo de Borde Costero regional, se ejecuta el "MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTOFAGASTA" para el periodo 2017-2023 por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

El Convenio de Borde Costero es aprobado en sesión ordinaria del Consejo Regional (CORE), N° 587, de fecha 09-06-2017. El monto total alcanza la suma de M\$ 66.023.319 (moneda 2017) por un periodo de siete años de ejecución presupuestaria, distribuidos en:

|                    | 2017           | 2018             | 2019              | 2020              | 2021              | 2022             | 2023             | Total (M\$)       |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>MOP (M\$)</b>   | 129.634        | 2.159.185        | 11.675.510        | 10.569.990        | 9.971.000         | 4.531.000        | 7.160.000        | <b>46.196.319</b> |
| <b>FNDR (M\$)</b>  | 10.000         | 5.299.500        | 6.309.500         | 2.652.000         | 1.816.000         | 3.740.000        | 0                | <b>19.827.000</b> |
| <b>TOTAL (M\$)</b> | <b>139.634</b> | <b>7.458.685</b> | <b>17.985.010</b> | <b>13.221.990</b> | <b>11.787.000</b> | <b>8.271.000</b> | <b>7.160.000</b> | <b>66.023.319</b> |

La distribución por fuente financiera es:

| FUENTE                        | MONTO          | APORTE |
|-------------------------------|----------------|--------|
| Ministerio de Obras Publicas: | M\$ 46.196.319 | 70%    |
| Gobierno Regional             | M\$ 19.827.000 | 30%    |

El Convenio considera que tanto los recursos sectoriales como regionales, se consideran referenciales, preliminares e indicativos. Contempla también la implementación de designa una Comisión Evaluadora y de seguimiento, que debe reunirse a lo menos cada seis meses.

Además contempla 19 iniciativas de inversión en distintas etapas, 3 iniciativas terminadas y 2 en ejecución.

**SITUACION ACTUAL.** Este Convenio tiene muy poco avance, actualmente se encuentran priorizados y terminados los Proyectos:

Construcción playa artificial sector Paraíso-El Cuadro, Antofagasta (30092466-0).

Mejoramiento Borde Costero sector Balneario Municipal, Taltal (30210972-0)


Mejoramiento Borde Costero sector Los Pinares-Trocadero, Antofagasta (30371276-0 Diseño).

Proyectos Priorizados y en ejecución se encuentra la etapa de diseño

Restauración Muelle Histórico Taltal (30380327-0) y recientemente, el 05-05-2022, inició la obra Mejoramiento Borde Costero sector Los Pinares-Trocadero, Antofagasta (30371276-0 Obras).

2.3 En el ámbito de la conectividad vial, el Convenio de Programación “CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 – 2026” que desarrolla la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Es necesario señalar, que este acuerdo es una continuidad del Convenio 2014-2020, que tuvo 2 adendas complementarias de ajuste, alcanzando un total de 105 iniciativas, por un monto total de M\$ 94.328.071.



Para generar un nuevo Convenio, se tuvieron en consideración los aprendizajes del acuerdo anterior 2014-2020:

- El antiguo Convenio, generó una alta inversión en pavimentación de nuevas rutas que a futuro requerirán su mantención para mantener las condiciones de transitabilidad y seguridad obtenida, requisito que dicho convenio no consideraba.
- Ese Convenio ya terminado se enmarca solo en proyectos de Conservación del Programa de Caminos Básicos, lo que resultaba insuficiente con sus alcances técnicos para responder a requerimientos de otros actores como CONAF, Turismo, CORFO, Minería y otros que conformaron mesas de trabajo liderada por DIPLAR del Gobierno Regional.

Así surge el nuevo Convenio “Conservación Red Vial, Región de Antofagasta 2020-2026” fue aprobado en sesión ordinaria CORE N° 1005 de fecha 10-05-2021 por un monto total de M\$100.136.897 (moneda 2020) por 6 años según el siguiente desglose:

|              | 2020             | 2021             | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | TOTAL              |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| MOP          | 0                | 1.350.000        | 12.700.000        | 14.740.000        | 10.500.000        | 11.850.000        | 9.450.000         | 60.590.000         |
| FNDR         | 4.437.237        | 5.813.826        | 10.486.554        | 5.732.000         | 4.050.000         | 2.496.392         | 6.530.888         | 39.546.897         |
| <b>TOTAL</b> | <b>4.437.237</b> | <b>7.163.826</b> | <b>23.186.554</b> | <b>20.472.000</b> | <b>14.550.000</b> | <b>14.346.392</b> | <b>15.980.888</b> | <b>100.136.897</b> |

Al igual que los otros Convenios suscritos con el Ministerio de Obras Públicas, se consideran como referenciales, preliminares e indicativos tanto los recursos sectoriales como regionales. Y para su implementación se designa una Comisión Evaluadora y de seguimiento, que debe reunirse a lo menos cada seis meses. Contempla 55 iniciativas o contratos en total, distribuidos por toda la región.

La distribución por fuente financiera es de 60,5% con cargo al Ministerio de Obras Públicas y el 39,5% restante corresponde al Gobierno Regional de Antofagasta.

**SITUACION ACTUAL.** Este Convenio tiene por avance, dos Proyectos priorizados y terminados (que se arrastraron del Convenio anterior), tres proyectos priorizados y mandatados y tres proyectos ya priorizados en ejecución.

| BIP        | SAFI      | ID    | Nombre Contrato                                                                                                                                                       | Ruta o Rol | Km | Prov.                           | Comuna               | Total Inversion | Financiamiento | Solución        | Ejecucion | ESTADO        |
|------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
| 40008790-0 | 306.873   | 1CCB  | Camino Básico por Conservación, Ruta 1, Km. 84,000 al Km. 128,000, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta                                                    | 1          | 44 | Antofagasta                     | Taltal               | 3.528.944       | FNDR           | Sello Asfáltico | CCB       | Terminado     |
|            | 311.770   |       | Camino Básico por Conservación, Ruta 1, Km. 128,000 al Km. 173,000, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta                                                   | 1          | 45 | Antofagasta                     | Antofagasta          | 4.213.669       | FNDR           | Sello Asfáltico | CCB       | Terminado     |
| 40031481-0 | POR CREAR | 47CRV | Conservación, Ruta 23-Ch, Km. 107,000 al Km. 130,000, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta                                                                      | 23-CH      | 23 | El Loa                          | San Pedro de Atacama | 3.000.000       | FNDR           | DTS             | CRV       | Mandatado     |
| 40034750-0 | POR CREAR | 49CCB | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 118,640 al Km. 148,640, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta                                                  | B-12       | 30 | Tocopilla                       | Tocopilla            | 3.200.000       | FNDR           | DTS             | CCB       | Mandatado     |
| 40034195-0 | POR CREAR | 52CCB | Camino Básico por Conservación, Ruta S/R Acceso Cerro Ventarrones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta                                                    | S/R        | 12 | Antofagasta                     | Antofagasta          | 1.300.000       | FNDR           | Trat sup        | CCB       | Mandatado     |
| 40021144-0 | 345.559   | 53CCB | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta B-245, Cruce B-245 (San Pedro de Atacama) - Guatín - Cruce B-155 (Linzer), Km 90,800 - km 113,100 | B-245      | 20 | El Loa                          | Calama               | 3.035.394       | FNDR           | Carp Gran       | CCB       | En ejecución  |
| 40029136-0 | POR CREAR | 54CCB | Conservación Camino Básico, Ruta B-245, Km. 0,750 Al 22,100, Comuna de El Loa, Región de Antofagasta                                                                  | B-245      | 22 | El Loa                          | Calama               | 1.800.000       | FNDR           | Carp Gran       | CCB       | En licitación |
| 40012087-0 | sin SAFI  | 55AD  | Adquisición-Reposición Equipos de Topografía para Emergencias Fluviales Región de Antofagasta                                                                         |            |    | Antofagasta, El Loa y Tocopilla |                      | 224.449         | FNDR           |                 | AD        | En ejecución  |

En reunión de análisis con la Comisión de Obras Públicas del CORE convocada el lunes 20-06-22, donde se abordó la situación actual del Convenio, la Dirección de Vialidad informa de una muy baja inversión 2022 producida por liquidaciones de contratos y otras razones de la EJECUCION de iniciativas, debido a la situación económica del año 2022 (alza de precios, inflación y restricciones para el acceso de crédito bancario) que ha redundado en dificultades operativas para las empresas del registro de contratistas MOP.

**2.4** Ante la urgente necesidad de **viviendas en la región**, el Convenio de Programación **"MAS VIVIENDAS Y MEJORES BARRIOS PARA LA REGION DE ANTOFAGASTA"** 2015-2023 que ejecuta el Servicio de Vivienda y Urbanismo con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Fue aprobada mediante Decreto Exento MINVU N° 230, con fecha 26-10-2015, por un monto total de M\$ 172.650.000 (moneda 2015); para ser ejecutado en 9 años, con una meta de entrega de 6.230 viviendas. El aporte financiero por parte de MINVU corresponde al 64,89%,

mientras que el monto presupuestario del Gobierno Regional llega al 35,11%, según el siguiente detalle:

| PERIODO            | MINVU (M\$)        | FNDR (M\$)        | TOTAL (M\$)        | CANTIDAD DE VIVIENDAS A INICIAR |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 2015               | 2.067.000          | 1.104.500         | 3.171.500          | 530                             |
| 2016               | 8.482.500          | 7.393.000         | 15.875.500         | 950                             |
| 2017               | 14.044.500         | 7.960.000         | 22.004.500         | 950                             |
| 2018               | 16.326.000         | 7.960.000         | 24.286.000         | 950                             |
| 2019               | 16.950.000         | 7.067.500         | 24.017.500         | 950                             |
| 2020               | 16.950.000         | 7.067.500         | 24.017.500         | 950                             |
| 2021               | 16.950.000         | 7.062.500         | 24.012.500         | 950                             |
| 2022               | 15.292.500         | 7.500.000         | 22.792.500         | -                               |
| 2023               | 4.972.500          | 7.500.000         | 12.472.500         | -                               |
| <b>TOTAL (M\$)</b> | <b>112.035.000</b> | <b>60.615.000</b> | <b>172.650.000</b> | <b>6.230</b>                    |
| <b>APORTES (%)</b> | <b>64,89%</b>      | <b>35,11%</b>     | <b>100,00%</b>     |                                 |

**SITUACION ACTUAL.** Para este Convenio se ha constituido 8 veces la Comisión de Seguimiento, siendo la última de ellas el 24-08-2021. A Esa fecha tiene el siguiente avance desde lo financiero:

**b) Porcentaje de Ejecución del Gasto:**

| Año  | % de Ejecución |
|------|----------------|
| 2020 | 73%            |
| 2021 | 90%            |

El gasto en el caso de aporte GORE, se desglosa en:

- Transferencias de Capital M\$ 50.182.713
- Adquisición de Terrenos M\$ 2.400.000
- Proyectos de Inversión M\$ 1.308.200

Habiéndose utilizado ya, gran parte de los recursos, el avance en viviendas es:

d) Proyectos habitacionales terminados: **2.097 unidades de vivienda**

| Código       | Proyecto             | N° Viviendas | Comuna       | Fecha Término |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 120313       | Las Vegas            | 160          | Calama       | 07-07-2017    |
| 125321       | Ayelen I             | 140          | Antofagasta  | 21-11-2017    |
| 120380       | La Vigil             | 13           | Taltal       | 18-12-2017    |
| 120384       | Eusebio Lillo        | 14           | Taltal       | 18-12-2017    |
| 124339       | Caparrosa            | 120          | Antofagasta  | 27-12-2017    |
| 132831       | Altos del Arenal     | 50           | Antofagasta  | 13-08-2018    |
| 132714       | Punta Angamos        | 150          | Mejillones   | 19-12-2018    |
| 132715       | Los Flamencos        | 140          | Mejillones   | 19-12-2018    |
| 132716       | Portal Miramar       | 60           | Taltal       | 21-12-2018    |
| 133044       | Los Algarrobos       | 62           | Antofagasta  | 21-01-2019    |
| 127870       | Corazón del Desierto | 78           | Sierra Gorda | 15-02-2019    |
| 132713       | Miscanti I           | 120          | Antofagasta  | 30-04-2019    |
| 132712       | Portada Oriente      | 29           | Antofagasta  | 09-05-2019    |
| 125435       | Portal del Sol       | 160          | Antofagasta  | 03-06-2019    |
| 133969       | Las Rocas            | 106          | Antofagasta  | 08-08-2019    |
| 133970       | Los Pinares          | 155          | Antofagasta  | 16-01-2020    |
| 125447       | Sol Naciente         | 160          | Antofagasta  | 08-04-2020    |
| 142480       | Los Nogales          | 125          | Antofagasta  | 19-04-2021    |
| 133473       | Las Torres de Inés   | 64           | Calama       | 05-05-2021    |
| 149682       | Los Tamarugos        | 191          | Antofagasta  | 17-05-2021    |
| <b>Total</b> |                      | <b>2.097</b> |              |               |

| Comuna       | N° Proyectos | N° Viviendas |
|--------------|--------------|--------------|
| Antofagasta  | 12           | 1.418        |
| Taltal       | 3            | 87           |
| Calama       | 2            | 224          |
| Mejillones   | 2            | 290          |
| Sierra Gorda | 1            | 78           |
| <b>Total</b> | <b>20</b>    | <b>2.097</b> |

| Años                 | Comuna       | N° Vivienda  |
|----------------------|--------------|--------------|
| = 2017               | Antofagasta  | 260          |
|                      | Calama       | 160          |
|                      | Taltal       | 27           |
| = 2018               | Antofagasta  | 50           |
|                      | Mejillones   | 290          |
|                      | Taltal       | 60           |
| = 2019               | Antofagasta  | 477          |
|                      | Sierra Gorda | 78           |
| = 2020               | Antofagasta  | 315          |
|                      | Antofagasta  | 316          |
| = 2021               | Antofagasta  | 316          |
|                      | Calama       | 64           |
| <b>Total general</b> |              | <b>2.097</b> |

e)  
Proyectos en  
ejecución

El Convenio al igual que la mayoría contempla una Comisión de Seguimiento, atendiendo a que los montos estimados el año 2015 son solo referenciales, en el año 2021 ya se tenían ejecutados gran parte de los recursos, obstáculos administrativos no han permitido volver a constituir la Comisión de Seguimiento, lo que resulta indispensable para tramitar un Addendum presentado por MINVU o bien proseguir con el cierre administrativo para dar curso a un nuevo Convenio.

2.5 En el ámbito de la **seguridad pública** de la región, el Convenio de Programación **“REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHICULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2025”** con Carabineros de Chile.

Con fecha 16-03-2021 en sesión ordinaria de CORE N°679, se aprobó el Convenio de Programación con Carabineros de Chile, por un monto total de M\$ 52.708.813 (moneda 2021) distribuidos en 5 años, según el siguiente detalle:

| <b>AÑO</b>   | <b>INVERSIÓN F.N.D.R.<br/>M\$</b> | <b>INVERSIÓN<br/>CARABINEROS M\$</b> | <b>INVERSIÓN<br/>TOTAL M\$</b> |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| AÑO 2021     | \$815.845.-                       | \$2.200.342.-                        | \$3.016.187.-                  |
| AÑO 2022     | \$4.221.821.-                     | \$9.071.805.-                        | \$13.293.626.-                 |
| AÑO 2023     | \$4.240.891.-                     | \$5.516.639.-                        | \$9.757.530.-                  |
| AÑO 2024     | \$8.341.083.-                     | \$8.091.337                          | \$16.432.420.-                 |
| AÑO 2025     | \$2.585.946.-                     | \$7.623.103.-                        | \$10.209.049.-                 |
| <b>Total</b> | <b>\$20.205.587.-</b>             | <b>\$32.503.226.-</b>                | <b>\$52.708.813.-</b>          |

Se distribuye según fuente de financiamiento:

| <b>APORTES</b>      |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>CARABINEROS</b>  | <b>FNDR</b>         |
| <b>61,67%</b>       | <b>38,33%</b>       |
| <b>\$32.503.226</b> | <b>\$20.205.587</b> |

El Convenio contempla la implementación de una Comisión Evaluadora y de seguimiento, que debe reunirse a lo menos cada seis meses y también que tanto los recursos sectoriales como regionales, son referenciales, preliminares e indicativos. Incluye 9 proyectos en sus distintas etapas, de los cuales 7 están destinados a infraestructura y 2 a adquisición de vehículos.

**SITUACION ACTUAL.** Durante el año 2022, se han realizado 3 reuniones gestionadas por la Consejera Regional Alejandra Oliden, la primera desarrollada el jueves 21 de abril y las otras el 09 y 10 de junio del presente. Cabe destacar que aun cuando ellas se han denominado "Comisión de Seguimiento" a juicio de esta División oficialmente no corresponderían, atendiendo a que quien preside dicha Comisión es el Gobernador Regional, que no ha estado presente, según señala la cláusula décima de dicho instrumento.

Sin perjuicio de lo anterior, se informa que están priorizados y en desarrollo:

DISEÑO Reposición Subcomisaría Playa Blanca, comuna de Antofagasta (terminado con recursos sectoriales).

EJECUCIÓN Reposición 2ª Comisaría de Carabineros Antofagasta, comuna de Antofagasta (inicio de obras con recursos sectoriales).

EJECUCIÓN Reposición con Relocalización del Retén Alemania (MC) (5% avance de obras con recursos sectoriales).

EN PROCESO DE LICITACIÓN, Reposición-Adquisición de vehículos Policiales Blanco-Verde, Región de Antofagasta.

En las últimas reuniones sostenidas se ha comentado que en relación a la iniciativa Adquisición vehículos Tácticos para Carabineros Región de Antofagasta, que no fue priorizada por el Consejo Regional cuando se presentó a discusión, se indicará al sr. Gobernador Regional la voluntad de la Comisión CORE, de ser llevada nuevamente a discusión, estando programada para el año 2022 y atendiendo a las dificultades que ha presentado la licitación para adquirir

vehículos Blanco Verde, con las circunstancias actuales de proveer vehículos en el país, a mayores costos debido a la escasez de los mismos.

### 3. SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES.

No cabe duda del aporte de esta herramienta inversional y de gestión regional en las últimas décadas, que de manera inclusiva suma a los grandes Ministerios Inversores a los esfuerzos en la administración del FNDR de la región de Antofagasta, en la disminución de brechas o mejoras en los estándares de servicios en beneficio de la población regional.

El impacto de los Convenios de Programación, resulta evidente en sectores como Salud, Vivienda, Obras Públicas y de seguridad, beneficiando a la población regional en su conjunto, aportando en los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2020 específicamente:

2. Desarrollo Económico Territorial
3. Región Sustentable
5. Integración Social y Calidad de Vida.

La coincidencia con otros instrumentos de Planificación Regional es ineludible, que considerando su importancia permiten efectivamente tener una mirada general en la dirección de la inversión pública, entendiendo que la inversión privada focalizada principalmente en minería y energía, tiene sus propias dinámicas de desarrollo.

#### PLAN DE GOBIERNO 2021-2024

1. Participación Ciudadana
2. Protección Social
3. Territorio y Desarrollo
4. Diversidad e Innovación
5. Equilibrio Ambiental

Por último, está en proceso de cierre del Convenio: "Mitigación de Desastres Aluvionales y Evacuación de Aguas Lluvias, Región de Antofagasta 2015-2020" por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y se realizan gestiones de avance para el futuro "CONVENIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RURAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA", con Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

Respecto del Seguimiento es indudable mejorar el Control y Fiscalización, con apoyo a las Comisiones de Seguimiento, del mismo modo se sugiere que más allá de esa instancia de trabajo, exista un balance anual de avance en la ejecución de cada Convenio, así como disponer de una evaluación de impacto regional cuando se hayan concluido (comparación línea base/situación con proyectos ejecutados).

Especial atención deberá tenerse en la asignación de marco Presupuestario FNDR para el año 2023, que de acuerdo a la programación inicial implica un alto desembolso (M\$ 34.504.564) a lo que debería sumarse el retraso en la inversión 2022, se explica en el siguiente detalle:

| CONVENIOS DE PROGRAMACION |                                                                                       |                           |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          | Miles \$  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| Código BIP                | NOMBRE CONVENIO                                                                       | Institución/es asociada/s | EJECUCIÓN ACUMULADA 2021 |           | AÑO 2022  |           | AÑO 2023  |           | AÑO 2024  |           | AÑO 2025  |           | AÑO 2026 |           |  |  |  |
|                           |                                                                                       |                           | GORE                     | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE     | SECTORIAL |  |  |  |
| 40014023                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           | 170.000   |           | 30.000    |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 30401894                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           | 280.000   |           |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40005618                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           | 550.000   |           |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 30402078                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 110.000   |           | 190.000   |           |           |          |           |  |  |  |
| 40005588                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 800.000   |           | 2.200.000 |           | 2.200.000 |          |           |  |  |  |
| 40005586                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 150.000   |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40005590                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 600.000   |           | 2.300.000 |           | 2.300.000 |          |           |  |  |  |
| 30112052                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           | 60.000    |           |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40009412                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 942.000   |           | 542.000   |           |           |          |           |  |  |  |
| 40009402                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         | 300.000   |           |           | 1.672.000 |           | 459.000   |           |           |          |           |  |  |  |
| 30402478                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         | 100.000   |           |           | 100.000   |           | 586.000   |           | 3.000.000 |          |           |  |  |  |
| 40022023                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 1.000.000 |           | 800.000   |           |           |          |           |  |  |  |
| 30076886                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 1.100.000 |           |           |           | 3.323.500 |          | 2.047.000 |  |  |  |
| 40005622                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 400.000   |           | 550.000   |           |           |          |           |  |  |  |
| 30076880                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 2.450.000 |           | 3.500.000 |           | 4.263.000 |          |           |  |  |  |
| 40031967                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         | 842.000   |           |           | 200.000   |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 30111347                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 300.000   |           | 360.000   |           |           |          |           |  |  |  |
| 30111341                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 60.000    |           | 600.000   |           | 2.450.000 |          |           |  |  |  |
| 40021898                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 260.000   |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 30402489                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           |           | 150.000   |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40005612                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         | 240.000   |           |           | 222.000   |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40022025                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 1.720.000 |           | 1.600.000 |           |           |          |           |  |  |  |
| 40018043                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         | 280.350   |           |           | 105.000   |           | 2.560.000 |           | 3.280.000 |          | 2.260.000 |  |  |  |
| 40005624                  | INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA PERIODO 2020-2027                | MINSAL-GORE               | 0                        | 0         |           |           |           | 330.000   |           | 230.000   |           |           |          |           |  |  |  |
| 30100262                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          |                          | 0         |           |           |           |           | 1.311.433 |           | 1.967.150 |           |          |           |  |  |  |
| 40018228                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          | 0                        | 544.522   |           | 6.307.809 |           |           | 4.205.206 |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40010367                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          | 815.845                  | 0         | 1.141.111 |           | 1.141.111 |           |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40019572                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          | 0                        | 0         |           |           | 2.930.710 |           |           |           |           |           |          |           |  |  |  |
| 40029410                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          | 0                        | 0         |           |           | 3.099.780 |           |           | 7.232.821 |           |           |          |           |  |  |  |
| 30085943                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          | 0                        | 0         | 150.000   |           |           |           |           | 1.108.263 |           | 2.585.946 |          |           |  |  |  |
| 30091920                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          | 0                        | 0         |           | 150.000   |           |           |           | 1.124.187 |           | 2.623.103 |          |           |  |  |  |
| 40031836                  | REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DE VEHÍCULOS PARA CARABINEROS EN LA REGION DE ANTOFAG | CARABINEROS-GORE          | 0                        | 0         |           |           |           |           |           | 5.000.000 |           | 5.000.000 |          |           |  |  |  |

| CONVENIOS DE PROGRAMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Miles \$                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Código BIP    | NOMBRE CONVENIO                                           | Institución/es asociada/s | EJECUCIÓN ACUMULADA 2021 |           | AÑO 2022  |           | AÑO 2023  |           | AÑO 2024  |           | AÑO 2025  |           | AÑO 2026  |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                                                           |                           | GORE                     | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL | GORE      | SECTORIAL |
| 30370935      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  | 1.600                    |           | 2.232.902 |           | 503.600   |           |           |           |           |           |           |           |
| 30092466      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           | 447.100   |           | 4.785.448 | 1.536.836 | 3.600     | 1.102.048 |           | 1.062.400 |           | 4.535.684 |
| 30371276      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          | 109       | 4.189.732 | 3.544.040 | 587.857   | 2.500.000 |           |           |           |           |           |           |
| 30484435, 304 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           | 217.700   | 1.991.997 | 1.362.400 |           |           |           |           |           |           |           |
| 30380322      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           | 544.600   |           | 1.393.600 |           |           |           |
| 30370874      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 30469042      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 30370778      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           |           | 2.000     |           |           |           |           |           |           | 2.077.675 |
| 30380329      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           | 110.000   |           | 70.000    |           | 452.100   |           |
| 30210972      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           | 32.000    | 540.500   | 120.000   |           | 225.050   |           | 1.015.650 |           |           | 257.450   |
| 30370973      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          | 43.059    |           |           |           | 1.478.882 |           |           |           |           |           |           |
| 30380275      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           | 1.285.175 |           |           |           |
| 30380327      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           | 115.470   |           | 1.044.600 |           |           |           | 1.027.450 |           |           |
| 30361828      | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO REGIÓN DE ANTIOFAGASTA         | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           | 1.529.900 |           |           |           | 4.010.092 |           |           |
| 2CCB          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           | 200.000   |           |           |           |           |           |           |
| 3CCB          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           | 200.000   |           |           |           |           |           |           |
| 4CCB          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           | 688.000   |           | 1.600.000 |           |
| 40011229      | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          | 200.000   |           | 2.200.000 |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 40027834      | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           | 450.000   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 7CCB          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           | 200.000   |           | 3.000.000 |           |           |           |           |           |           |
| 8CCB          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 9CCB          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 11CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           | 800.000   |           |           |           | 850.000   |           | 2.400.000 |
| 12CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           | 2.000.000 |           |           |           |           |
| 13CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           | 100.000   |           |           |           |           | 200.000   |           | 2.300.000 |           |           |
| 14CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           | 200.000   | 782.000   |           |           |           |           |           |           |           |
| 15CRV         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           | 2.000.000 |           |           |           |           |           |           |
| 16CRV         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           | 200.000   |           |           |           |           |           |           |
| 17CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           | 200.000   |           |           |           |           |           | 200.000   |           | 1.500.000 |
| 18CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           | 1.690.000 |           |           |           |           |           |           |
| 19CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           | 800.000   |           | 600.000   |           |           |           |
| 20CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           | 100.000   |           | 2.000.000 |           |           |           |           |           |           |           |
| 21AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           | 300.000   |           | 600.000   |           | 1.000.000 |           |           |           |           |           |
| 22AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           | 300.000   |           |           |           | 300.000   |           |           |           | 300.000   |           |
| 23AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           | 100.000   |           |           |           | 100.000   |           |           | 300.000   |
| 24CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           | 200.000   |           | 2.400.000 |           |           |
| 25CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           | 200.000   |           | 1.800.000 |           |           |           |           |           |           |
| 27CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           | 200.000   |           | 1.300.000 |           |           |
| 29AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 31CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3.000.000 |
| 34CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 35AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           | 200.000   |           | 900.000   |           |           |           |           |           | 350.000   |
| 37CRV         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 38CRV         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           | 200.000   |           |           |           | 200.000   |           | 1.800.000 |           |
| 39CRV         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           | 1.600.000 |           |           |           |           |           |
| 40CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           | 200.000   |           | 500.000   |           |
| 41AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           | 450.000   |           |           |           |           |           |           |           |
| 43AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           | 350.000   |           |           |           |
| 44AD          | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           | 50.000    |           |           |           |           |           |
| 45CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           | 700.000   |           |           |           |           |           |           |           |
| 46CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2.200.000 |
| 40027834      | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           | 200.000   |           | 2.800.000 |           |           |           | 200.000   |           |           |
| 51CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           |           |           |           |           |           |           | 358.392   |           | 2.030.888 |           |
| 52CCB         | CONSERVACIÓN RED VIAL, REGIÓN DE ANTIOFAGASTA 2020 - 2026 | MOP-GORE                  |                          |           | 400.000   |           | 900.000   |           |           |           |           |           |           |           |

| CONVENIOS DE PROGRAMACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miles \$ |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |

Miles \$

**HUGO PIZARRO BURETT**  
PROFESIONAL  
DIVISION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

**NELSON IVAN MATURANA HURTADO**  
JEFE DIVISION PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

