

3. La nómina de los proyectos o programas desarrollados interna y/o externamente que permitan, en lo específico, su posterior uso como tecnologías duales, con identificación de proyectos nuevos o de arrastre, breve descripción de su objetivo, presupuesto anual, organismos involucrados, y fecha de inicio y de término de ellos, lo que será informado antes del 31 de marzo, mediante documento electrónico que permita el tratamiento de sus datos. En el mismo formato y con igual desagregación, se enviará trimestralmente, treinta días después de terminado el trimestre respectivo, el presupuesto vigente, estado de avance físico y financiero de los proyectos o programas, así como las modificaciones que en el periodo informado hayan experimentado.

COMUNA	CODIGO	NOMBRE	FECHA CORE	COSTO TOTAL FNDR	na de GTO. PRESUP. AL 2	GASTO A MARZO 2024	ASTO ACUMULADO AL 20	%Porcentaje de Avance respecta al Costo Total	
ANTOFAGASTA	3042725	REPOSICION VEHICULOS Y ADO. EQUIPOS-EQUIPAM INTELEG AFTA- CALAMA	11-11-2016	99.352.827	93.245.977	-	93.245.977	94%	
ANTOFAGASTA	30124596	CONSTRUCCION PARQUE COMUNITARIO RENE SCHNEIDER	15-01-2016, 28-02-2020, 22-06-2023	3.089.650.006	2.823.262.401	-	2.823.262.401	91%	
ANTOFAGASTA	30126588	CONSTRUCCION COMPLEJO JUDO DEPORTIVO ESCOLAR CORVALLIS	0-07-2014, 26-02-2016, 12-08-2016, 13-04-20	4.243.305.901	4.056.346.085	-	4.056.346.085	97%	
ANTOFAGASTA	30360227	MEJORAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES	015, 27-05-2016, 05-07-2019, 24-01-2020, 24	532.293.652	520.782.709	-	520.782.709	75%	
ANTOFAGASTA	30457676	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LA CHIMBA ALTA, ANTOFAGASTA	10-01-2020	3.975.723.783	3.771.375.428	-	3.771.375.428	95%	
ANTOFAGASTA	30457688	CONSTRUCCION UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO MEDICINA NUCLEAR EN COA	28-10-2016	5.231.036.157	2.249.637.328	-	2.249.637.328	43%	
ANTOFAGASTA	30402480	CONSTRUCCION BODEGA DE FARMACIA CENTRO ATENCION DEL NORTE	24-03-2017, 13-03-2024	916.758.537	827.274.292	-	827.274.292	90%	
ANTOFAGASTA	30485198	AMPLIACION AVDA P. AGUIRRE CERDA TRAMO LOS TAMARUGOS-ROTONDA, AFTA	12-01-2018	11.123.126.547	7.842.096.413	-	7.842.096.413	71%	
ANTOFAGASTA	30487216	CONSTRUCCION HANGAR BRIGADA AEROPOLICIAL ANTOFAGASTA	08-03-2018, 27-01-2021	1.793.503.850	18.429.853	-	18.429.853	29%	
ANTOFAGASTA	30483467	REPOSICION -ADQUISICION DISPOSITIVOS APOYO PLAN NORMAL DE AVE, MUNICIPALIDAD D	25-05-2018	1.223.699.000	1.184.156.997	-	1.184.156.997	97%	
ANTOFAGASTA	30402628	REPOSICION DE VEHICULOS PARA LA SECCIÓN CRIMINALISTICA ANTOFAGASTA	09-11-2018	127.252.000	111.253.100	-	111.253.100	87%	
ANTOFAGASTA	40011340	CONSERVACION DE VIAS URBANAS 2019 -2024 REGION DE ANTOFAGASTA	15-03-2019	44.000.000.000	34.295.275.547	2.561.072.305	36.856.347.852	84%	
ANTOFAGASTA	30075677	MEJORAMIENTO AV. EJERCITO ENTRE H. ÁVILA Y RUTA 28, ANTOFAGASTA	17-05-2019, 27-03-2024	9.118.658.692	4.328.224.230	153.998.035	4.482.222.265	49%	
ANTOFAGASTA	30302873	RESTAURACION TEATRO PEDRO DE LA BARRA, ANTOFAGASTA	9-07-2019, 27-01-2021, 08-10-2021, 22-06-2	6.690.983.445	217.801.625	-	217.801.625	3%	
ANTOFAGASTA	40010160	ADQUISICION LETREROS DE MENSAJERIA VARIABLE PARA EL CENTRO DE CONTROL DE TRAN	27-08-2019	401.065.184	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40018652	ADQUISICION VEHICULOS, EQUIPADOS PARA EQUIPO DE REACCION TACTICO REGIO	21-01-2020	726.744.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40026731	CONSERVACION MULTICANCHA CHIMBA ALTO ANTOFAGASTA	29-05-2020	89.082.923	28.964.214	-	28.964.214	33%	
ANTOFAGASTA	30486783	ANALISIS DIAGNOSTICO Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD MARINA DE LA REGION DE	04-09-2020	603.004.000	180.901.200	120.600.800	301.502.000	50%	
ANTOFAGASTA	30371276	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS PINARES-TROCADERO	06-11-2020, 08-10-2021	4.777.589.000	3.441.649.684	373.039.011	3.814.688.695	80%	
ANTOFAGASTA	40026810	CONSERVACION CUBIERTA Y PAVIMENTO MULTICANCHA LICEO M. BAHAMONDES A-15	29-05-2020	68.225.729	45.680.495	-	45.680.495	67%	
ANTOFAGASTA	40026811	CONSERVACION PARCIAL ESTRUCTURAS Y RECINTOS ESCUELA LAS ROCAS E-87,	29-05-2020	93.447.539	58.989.146	-	58.989.146	63%	
ANTOFAGASTA	40027437	ACCIÓN ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO REGION ANTOFAGASTA	05-03-2021	400.000.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40029794	ADQUISICION CARPETA PASTO SINTETICO CANCHA DE FUTBOL POLIDEPORTIVO CENTENA	11-06-2021	385.155.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40027908	ADQUISICION CAMIONES ALJIBES SUMINISTRO AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALETAS, COMUN	13-08-2021	213.829.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40027908	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LAS ALMEJAS, COMUNA DE ANTOFAGASTA	13-08-2021, 18-01-2023	4.952.240.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	2401021-0	CONTINUIDAD OPERATIVA CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOL	27-08-2021	3.870.380.000	2.409.320.000	-	2.409.320.000	62%	
ANTOFAGASTA	30370935	MEJORAMIENTO BALNEARIO JUAN LOPEZ, ANTOFAGASTA	08-10-2021	2.738.112.000	1.600.000	-	1.600.000	0%	
ANTOFAGASTA	40021060	CONSERVACION INTEGRAL ESCUELA G-111 GABRIELA MISTRAL ANTOFAGASTA	26-10-2021	848.137.771	237.991.530	262.969.155	500.960.685	59%	
ANTOFAGASTA	40020383	CONSERVACION ESCUELA HUMBERTO GONZALEZ D-121 ANTOFAGASTA	26-10-2021	1.090.257.700	343.023.863	397.683.331	740.707.194	68%	
ANTOFAGASTA	40026805	CONSERVACION PARCIAL CESFAM CENTRO-SUR	29-05-2020	36.480.938	34.656.891	-	34.656.891	95%	
ANTOFAGASTA	40022024	CONSERVACION CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE	22-12-2021	761.153.750	649.626.449	104.844.582	754.471.031	99%	
ANTOFAGASTA	40021304	ADQUISICION - REPOSICION DISPOSITIVOS PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS, COMUNA ANT	11-02-2022	1.857.932.000	716.472.820	233.478.000	949.950.820	51%	
ANTOFAGASTA	40031708	REPOSICION ACERAS BARRIO BRASIL ANTOFAGASTA (D)	11-02-2022	285.989.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40034750	CONSERVACION CONSERVACION CAMINO BASICO B-12, REGION ANTOFAGASTA	04-03-2022, 11-08-2022	3.631.871.330	3.578.663.330	-	3.578.663.330	99%	
ANTOFAGASTA	40039702	CONSERVACION CIERRE PERIMETRAL BASURAL LA CHIMBA, ANTOFAGASTA	28-07-2022	713.330.787	473.600.385	-	473.600.385	66%	
ANTOFAGASTA	40044148	MEJORAMIENTO PARCIAL ESCUELA LAS ROCAS E-87 COMUNA DE ANTOFAGASTA	30-08-2022	134.564.422	-	181.554.067	655.154.452	92%	
ANTOFAGASTA	40044200	MEJORAMIENTO RECINTOS PIE LICEO ARTISTICO ARMANDO CARRERA F-60, COMUNA DE ANTO	30-08-2022	125.290.846	75.427.317	-	121.769.413	97%	
ANTOFAGASTA	40043981	MEJORAMIENTO CANCHA KUTULAS CIUDAD DEL NORTE, ANTOFAGASTA	30-08-2022	135.518.182	105.443.105	-	105.443.105	78%	
ANTOFAGASTA	40044203	MEJORAMIENTO RECINTOS PIE INSTITUTO CIENTIFICO EDUC. JOSE MAZA SANCHO, COMUNA D	06-09-2022	127.877.232	34.441.560	-	34.441.560	27%	
ANTOFAGASTA	40044130	MEJORAMIENTO RECINTOS COMEDOR PROFESORES LICEO LA CHIMBA B-36, COMUNA DE AN	06-09-2022	29.708.886	-	29.708.886	29.708.886	100%	
ANTOFAGASTA	40044214	MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RECINTOS PIE ESCUELA JAPON D-58, COMUNA DE ANTOFAG	06-09-2022	49.831.164	25.466.664	-	25.466.664	51%	
ANTOFAGASTA	40044224	MEJORAMIENTO RECINTO COMEDOR DE PROFESORES ESCUELA JUAN LOPEZ D- 86, COMUNA	06-09-2022	117.671.047	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40044205	MEJORAMIENTO ESPACIO CUBIERTO MULTICANCHA Y PIE LICEO COMERCIAL JERARDO MUNO	30-09-2022	115.295.000	-	115.295.000	115.295.000	100%	
ANTOFAGASTA	40044206	MEJORAMIENTO ESPACIO CUBIERTO MULTICANCHA LICEO TECNICO A-14 COMUNA DE ANTOF	30-09-2022	106.345.282	-	106.345.000	106.345.000	100%	
ANTOFAGASTA	40044208	MEJORAMIENTO ESPACIO CUBIERTO MULTICANCHA LICEO MARIO BAHAMONDES SILVA, COMU	30-09-2022	103.058.000	-	103.058.000	103.058.000	100%	
ANTOFAGASTA	40044154	CONSERVACION CANCHA Y REFUERZO ESTRUCTURAL LICEO TECNICO A-16 COMUNA ANTOFA	30-09-2022	91.635.871	-	91.635.871	91.635.871	100%	
ANTOFAGASTA	40044054	MEJORAMIENTO ESPACIO CUBIERTO MULTICANCHA Y PINTURA DE PISO LICEO A-22, COMUNA	30-09-2022	142.552.000	-	70.449.327	70.449.327	50%	
ANTOFAGASTA	40044233	CONSERVACION PAVIMENTOS, RAMPAS Y TALLER DE COCINA, LICEO A-22	30-09-2022	52.413.113	37.761.363	-	37.761.363	72%	
ANTOFAGASTA	40044233	MEJORAMIENTO RECINTOS TALLER LICEO OSCAR BONILLA A-26, COMUNA DE ANTOFAGASTA	30-09-2022	135.928.776	-	-	119.810.275	88%	
ANTOFAGASTA	40044235	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA SANTIAGO AMENGUAL F-94, COMUNA DE ANTO	30-09-2022	85.516.000	-	85.516.000	85.516.000	100%	
ANTOFAGASTA	40044225	MEJORAMIENTO RECINTOS PIE Y CONSERVACION ESTRUCTURA METALICAS ESCUELA JUAN L	20-10-2022	109.289.000	50.696.780	-	58.592.220	109.289.000	100%
ANTOFAGASTA	40044226	MEJORAMIENTO RECINTOS PIE ESCUELA JUAN PABLO II D-129, COMUNA DE ANTOFAGASTA	20-10-2022	79.890.650	-	79.890.650	79.890.650	100%	
ANTOFAGASTA	40044137	MEJORAMIENTO PATIO DE JUEGOS, BODEGA Y OFICINA ESCUELA DE PARVULOS E-57 MARCEL	20-10-2022	51.306.326	-	51.306.326	51.306.326	100%	
ANTOFAGASTA	40044146	CONSERVACION BAÑOS DOCENTES ESCUELA LAS ROCAS E-87, COMUNA DE ANTOFAGASTA	20-10-2022	60.340.536	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40044134	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CESFAM RENDIC, COMUNA ANTOFAGASTA	07-11-2022	99.738.507	-	99.738.507	99.738.507	100%	
ANTOFAGASTA	40044132	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CESFAM NORTE, COMUNA ANTOFAGASTA	07-11-2022	90.732.294	-	90.732.294	90.732.294	100%	
ANTOFAGASTA	40044010	CONSERVACION BAÑOS ALUMNOS ESCUELA DARIO SALAS D-75 COMUNA DE ANTOFAGASTA	23-11-2022	100.370.346	-	100.370.346	100.370.346	100%	
ANTOFAGASTA	40044018	CONSERVACION BAÑOS DISCAPACITADOS ALUMNOS ESCUELAS G-113 BLANCA NIEVES Y F-78	23-11-2022	96.315.417	-	96.315.417	96.315.417	100%	
ANTOFAGASTA	40045441	REPOSICION ACCELERADOR LINEAL CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE, UNIDAD RADIOTERAPI	05-06-2023	5.231.461.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40033271	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES BALNEARIO EL HUASCAR ANTOFAGAST	18-01-2023	3.401.058.173	168.896.494	518.083.476	686.979.970	20%	
ANTOFAGASTA	40044237	MEJORAMIENTO RECINTO PIE LICEO EULOGIO GORDO MONEO, COMUNA DE ANTOFAGASTA,	00-01-1900	115.990.997	-	115.990.097	115.990.097	100%	
ANTOFAGASTA	40046619	TRANSFERENCIA INCLUSION DE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE EN RIESGO Y DAÑO BIOD	12-01-2023	381.089.000	142.908.000	-	142.908.000	37%	
ANTOFAGASTA	40048933	TRANSFERENCIA PROGRAMA ANTOFAEDUCA	12-01-2023	432.245.000	289.636.000	-	289.636.000	67%	
ANTOFAGASTA	2403221	SUBSIDIO INSUMOS PARA FINANCIAR TAMIZAJE EN CÁNCER COLORRECTAL AMPLIADO REGIO	23-02-2023	652.951.000	-	-	158.682.000	24%	
ANTOFAGASTA	40048134	TRANSFERENCIA CAPACITACION ESPECIAL DE DIMINUCION DE BRECHA DIGITAL Y POTENCIA	24-03-2023	260.149.000	247.356.000	-	247.356.000	95%	
ANTOFAGASTA	2403222	SUBSIDIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA DE CIRUGIA (ABDOMINOPLASTIA) DE TRATAMIENT	24-03-2023	145.233.000	-	-	62.235.000	43%	
ANTOFAGASTA	2403222-1	SUBSIDIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA DE CIRUGIA (BARIATRICA) DE TRATAMIENTO CLIN	24-03-2023	186.462.000	121.200.000	-	121.200.000	65%	
ANTOFAGASTA	40043440	REPOSICION VEHICULOS HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA	30-03-2023	463.037.000	-	328.440.000	328.440.000	71%	
ANTOFAGASTA	30486108	RESTAURACION BASILICA CORAZON DE MARIA DE ANTOFAGASTA	13-04-2023	4.294.607.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40040025	ADQUISICION DE MODULOS PARA DEPOSITO TRANSITORIO DEL MUSEO REGIONAL DE ANTOFA	25-05-2023	717.149.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40048628	CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL Y MULTICANCHAS PARQUE LOS PINARES, ANTOFAGAST	25-05-2023	708.286.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40047351	ADQUISICION SISTEMA DE TELEVISION CABLE, COMUNA DE ANTOFAGASTA	08-06-2023	2.811.461.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40051764	ADQUISICION CONTENEDORES Y EQUIPOS PARA CENTRO DE CONTROL SECTOR LA NEGRA, A	03-07-2023	254.930.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40047198	ADQUISICION Y REPOSICION DE SISTEMA MISION CRITICA DE RADIOCOMUNICACIONES, GEND	29-06-2023	2.652.000.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40046463	REPOSICION EQUIPO RAYO OSTEOPULMONAR CON	29-06-2023	669.156.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40054990	CONSERVACION INTEGRAL LICEO TECNICO A - 14, ANTOFAGASTA	24-08-2023	3.427.531.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40054993	CONSERVACION INTEGRAL LICEO COMERCIAL A - 12 JERARDO MUNOZ CAMPOS, ANTOFAGAS	14-09-2023	3.154.198.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40054985	CONSERVACION INTEGRAL LICEO MARTA NAREA A - 17, ANTOFAGASTA	14-09-2023	4.522.389.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40057514	TRANSFERENCIA DESARROLLO DE UN PRODUCTO BIOTECNOLÓGICO DE ÚLTIMA GENERACIÓ	14-09-2023	285.540.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40056122	ADQUISICION EQUIPO DE ESCANEÓ CORPORAL CENTRO CERRADO DE ANTOFAGASTA	12-10-2023	278.214.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40054558	ADQUISICION VEHICULO ATENCION MÓVIL CAJTA ANTOFAGASTA	12-10-2023	89.900.000	-	-	-	0%	
ANTOFAGASTA	40057500	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN CALLE SANTA ROSA DE HUARA, ANTOFAGASTA	14-09-2023	130.000.000	-	-	-	0%	